



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

UBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA EM MARCÍLIO DE NORONHA

BDI: 26,02% - Serviços
DATA BASE: SINAPI - AGO/2021

IOPE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês
		R\$	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	294.324,05	23,51%	73.581,01	73.581,01	73.581,01	73.581,01		
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
02	PAREDES E PAINÉIS	739.228,07	59,04%			73.922,81	73.922,81	73.922,81	73.922,81
						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	172.929,91	13,81%						
04	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	45.588,46	3,64%						
	TOTAL PLANILHA	1.252.070,49	100,00%						
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$		73.581,01	73.581,01	147.503,82	147.503,82	73.922,81	73.922,81
	PORCENTAGEM	%		5,88%	5,88%	11,78%	11,78%	5,90%	5,90%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$		73.581,01	147.162,03	294.665,84	442.169,66	516.092,47	590.015,28
	PORCENTAGEM ACUMULADO	%		5,88%	11,75%	23,53%	35,32%	41,22%	47,12%





LS: 116,15%

:S AGO/2021

7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	13 mês	14 mês	15 mês	16 mês	17 mês	18 mês
73.922,81	73.922,81	73.922,81	73.922,81	73.922,81	73.922,81						
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
			34.585,98	34.585,98	34.585,98	34.585,98	34.585,98				
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
								11.397,12	11.397,12	11.397,12	11.397,12
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
73.922,81	73.922,81	73.922,81	108.508,79	108.508,79	108.508,79	34.585,98	34.585,98	11.397,12	11.397,12	11.397,12	11.397,12
5,90%	5,90%	5,90%	8,67%	8,67%	8,67%	2,76%	2,76%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
663.938,09	737.860,89	811.783,70	920.292,49	1.028.801,28	1.137.310,07	1.171.896,05	1.206.482,03	1.217.879,15	1.229.276,26	1.240.673,38	1.252.070,49
53,03%	58,93%	64,84%	73,50%	82,17%	90,83%	93,60%	96,36%	97,27%	98,18%	99,09%	100,00%

